

О ходе реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Можга» в 2014-2016 годах»

В целях повышения защищенности жизни и здоровья населения г. Можги от последствий дорожно – транспортных происшествий, сокращения числа пострадавших в результате ДТП принята муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Можга» в 2014 – 2016 годах».

В целях исполнения программных мероприятий на 2014года объем запланированного финансирования, утвержденный по программе и объем финансирования, утвержденный по бюджету составил 600 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило – 577,062 тыс.рублей:

Наименования мероприятий	по состоянию на 28 августа 2014г.
<b>1. Организационные мероприятия</b>	
<p>Рассмотрение проблемных вопросов на заседаниях городской комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации муниципального образования «Город Можга»</p>	<p>Проведено 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- результаты реализации мероприятий МЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Можга» в 2011-2013г.г.», ( Утверждена постановлением Администрации МО «Город Можга» от 28 марта 2011г. №385);</li> <li>- анализ ДТП в г. Можге за 2013год;</li> <li>- утверждение плана мероприятий по повышению уровня защищенности участников дорожного движения и снижения аварийности на дорогах г. Можги на 2014год;</li> <li>- рассмотрение и утверждение муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Можга» в 2014-2016годах»;</li> <li>- ежеквартальный анализ ДТП по г. Можге;</li> <li>- по комплексному обследованию улично-дорожной сети;</li> <li>- по ямочному ремонту дорог, тротуаров, (проведен в рамках</li> </ul>

	<p>благоустройства);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приобретению и установке дорожных знаков,</li> <li>- по установке ИДН;</li> <li>- по организации пешеходного перехода через ул. Казанскую в районе ж/д вокзала и в районе путепровода;</li> <li>- по разработке и утверждению схем дислокации дорожных знаков, светофоров, разметки на автомобильных дорогах МО «Город Можга»;</li> <li>- проведение проверки совместно с сотрудниками ОГИБДД по нелегальным перевозчикам по городскому маршруту №1 «ул. Весенняя – Консервный завод»;</li> <li>- об открытии и включении маршрута «Кирпичный поселок – центр» в городскую сеть городских маршрутов регулярного сообщения муниципального образования «Город Можга»;</li> <li>- рассмотрение обращений граждан, ( рассмотрено 16 обращений граждан, из них: 6 - выполнено, 1 – отказ ввиду отсутствия технической возможности, 9 – ввиду отсутствия технического персонала).</li> </ul>
<p>Организация и обследования улично-дорожной сети города, составлено актов, шт.</p>	<p>3 акта, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- акт комиссионной проверки автомобильных дорог и улиц г. Можги от 23.04.2014г. (выявленные недостатки (выбоины, несоответствие установленным требованиям по ГОСТ дорожных знаков) устранены);</li> <li>- акт обследования мостовых сооружений г. Можги от 14 мая 2014года(общее состояние мостов удовлетворительное).</li> <li>- акт обследования подъездных путей к учебным и дошкольным учреждениям;</li> </ul>
<p>Создано специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного</p>	<p>Опубликовано 36 статьи, 44 радиопередач, 34 телепередач по проблемам БДД.</p>

движения	
Разработаны и проведены дополнительные профилактические мероприятия в преддверии каникулярного периода времени	« Автобус», «Внимание дети!», «Пешеход», выставки детских рисунков, плакатов, проведены лекции, занятия и беседы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях.
Изготовлено и установлено щитов социальной рекламы, установлено плакатов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	0
<b>2. Внедрение инженерных и автоматизированных систем, других технических средств</b>	
Приобретено и установлено дорожных знаков, шт.	<p>Приобретено 149 дорожных знаков, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 110 шт. на сумму 162,465тыс.руб., по представлению Прокуратуры, долги за прошлые года.</li> <li>2) 19 шт. на сумму 31,206 тыс.руб. для установки пешеходного перехода и искусственной неровности по ул. И.Быстрых вблизи детского сада №24.</li> <li>3) 20 шт. на сумму 18,347 тыс.руб. для установки пешеходных переходов и искусственных неровностей по ул. Казанской в районе путепровода.</li> </ol> <p>Фактически установлено и заменено 70 дорожных знаков, в том числе по актам выполненных работ – 59 шт.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны» по ул. 60 лет Октября;</li> <li>- 3.27 «Остановка запрещена» - 2 шт. по ул. Интернациональной и 1шт. по ул. Октябрьской, 38;</li> <li>- 3.19 «Разворот запрещен» по ул. Железнодорожной;</li> <li>- 3.1 «Въезд запрещен» у ДК «Дубитель»;</li> <li>- 1.23 «Дети» - 2 шт. у Гимназии №8 и 1шт. по ул. Фалалеева возле БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум»;</li> </ul>

	<p>- 5.19.1(2) «Пешеходный переход» в количестве 44шт: по ул. Ленина напротив почты – 4 шт., по ул.И.Быстрых вблизи м-на «Дар» - 4 шт., по ул. Первомайской возле школы №7 – 4шт., по ул. Наговицына напротив РЦ «Спутник» -4шт., по ул. Родниковой у м-на «Алькор» - 4шт., по ул. Наговицына напротив Бизнес – центра – 4шт., по ул. Можгинской напротив Центрального рынка – 4 шт., по ул.Наговицына напротив БПОУ УР «Можгинский политехнический техникум» - 4шт.,по ул. Наговицына в районе Гимназии №8 – 4шт., по ул. Свердловский бульвар напротив ОАО «Свет» - 2шт., по ул. Наговицына и ул. Гаврилова – 2шт., по ул. Устюжанина напротив школы №9 – 2шт., по ул. Наговицына напротив детского парка – 2шт., по ул. Сюгаильской напротив МБУЗ ЦРБ – 4шт.</p>
	<b>ИТОГО: 212,018тыс.рублей</b>
Установлено светофоров, шт.	0
Обустройство искусственной неровности, шт.	<p>Установлены ИДН :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ИДН по ул. И.Быстрых ( две ИДН по половине ширины проезжей части автомобильной дороги улицы И.Быстрых) на сумму 4,0 тыс.рублей;</li> <li>2) 2 ИДН( одна ИДН на всю ширину проезжей части автомобильной дороги улицы Казанской и две ИДН по половине ширины проезжей части дороги по ул. Казанской в районе путепровода) на сумму 8тыс.руб.</li> </ol>
	<b>ИТОГО: 12,0тыс.рублей</b>
Нанесение разметки , шт.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Из 52 пешеходных переходов на 26 пешеходных переходах, расположенных вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений нанесена дорожная разметка 1.14.1 на сумму 204 тыс.руб.</li> <li>2) Нанесена осевая разметка 1.1, 1.3. 1.5, стоп – линия 1.12 в центре города на перекрестке улиц Можгинской и Наговицына на сумму 12,699 тыс. руб.</li> <li>3) Нанесение осевой разметки 1.1 и разметки 1.14.1 на пешеходном</li> </ol>

	<p>переходе по ул. Казанской в районе путепровода на сумму 28,871 тыс.руб.( запланировано в сентябре 2014г.).</p> <p>4) Нанесение осевой разметки 1.1 и разметки 1.14.1 на пешеходном переходе по ул. И.Быстрых на сумму 19,217 тыс.руб.( запланировано до 1 сентября 2014г.).</p> <p>5) Повторное нанесение дорожной разметки 1.14.1 на пешеходных переходах вблизи учебных и детских учреждений порядка 26 шт. на сумму 88,195тыс.руб. (запланировано в соответствии с Распоряжением Правительств УР от 18.11.2013г. №756-р «...произвести работы по восстановлению дорожной разметки до 1 сентября» 2014года).</p> <p>По состоянию на 28 августа нанесена разметка 1.14.1 на 6 пешеходных переходах: по ул. Фалалеева(напротив БПОУ УР «Можгинский агротехнический техникум»), по ул. Наговицына (БПОУ УР «Можгинский политехнический техникум»), возле педагогического колледжа и в районе школы №3, по ул. Пролетарской в районе школ №10, по ул. Ленина напротив Детского дома творчества, по ул. Гагарина в районе станции юных техников.</p> <p>6) Нанесена осевая разметка 1.1, 1.5 и 1.6 на участках автомобильных дорог по улицам: Гагарина ( вблизи станции юных техников), Красной, Короленко( вблизи школы №1), Можгинской( в районе взрослого парка), Красноармейской, Родниковой( вблизи детского сада №18 и подходу к школе №3), Фалалеева, Дубительской, переулку Северный( подход к школе №9).</p>
	<b>ИТОГО: 352,982тыс.рублей</b>
Обустройство опасных участков улично-дорожной сети ограждением,	0

Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах	Вносятся изменения и дополнения в Схемы дислокации дорожных знаков, светофоров, разметки на автомобильных дорогах МО «Город Можга», процент готовности Схем составляет 60%.
Оборудовано камерами наблюдения и фиксации транспортных потоков	0
Обследование пассажиропотоков на городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования «Город Можга», маршрутов	Проведено обследование пассажиропотока по маршруту «Кирпичный поселок – центр» с целью включения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение пассажирских перевозок по городским маршрутам регулярного сообщения муниципального образования «Город Можга».
	<b>ВСЕГО: 577,062тыс.рублей</b>

Остаток: :  $600,0 - 577,062 = 22,938$ тыс.руб.

Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	По состоянию на 1 августа 2014года
Количество ДТП	801	947	894	926	475
Количество погибших	0	2	0	1	2
Количество пострадавших, получили ранения	34	46	26	24	10

Водители в момент ДТП в нетрезвом состоянии	4	19	3	4	3
Получили телесные повреждения дети	0	5	6	6	1
Погибло детей	0	0	0	0	0